



Koninklijke Marechaussee

Project KWIII/FvB kazerne

Nieuwsbrief 13 | augustus 2018

Nieuwsbrief

Beste lezers,

Het project renovatie/nieuwbouw Koning Willem III / Frank van Bijnenkazerne heeft tot doel een nieuwe kazerne te realiseren op het terrein van de huidige kazernes. Middels deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van de stand van zaken rondom de renovatie/nieuwbouw.

In deze nieuwsbrief zal ik u de laatste stand van zaken mededelen.

Projectadviseur Renovatie / Nieuwbouw OTCKMar

Karel van Dijk

Hoofdlijnen

1. IBT straat gebouw 26
2. Deelproject D2 - Inzamelpunt afvalstoffen
3. Deelproject E - Multifunctioneel lesgebouw

Publicatiebord Laan van Spitsbergen





IBT straat

1. IBT straat gebouw 26

In het kader van de verhoogde opleiding was er behoefte om een extra IBT straat te realiseren op de KW III kazerne. Daar de oude schietbaan in gebouw 26 niet meer in gebruik is, werd besloten deze om te laten bouwen tot een IBT straat. Het bedrijf Stagebrothers uit Amersfoort heeft de oude schietbaan omgetoverd tot een volwaardige IBT straat.



Voormalig ketelhuis

2. Deelproject D2 - Inzamelpunt afvalstoffen

Aan de achterzijde van het KEK-gebouw is aannemer Cuppens uit Nijmegen bezig om een nieuw inzamelpunt afvalstoffen te realiseren. Ook worden er werkplekken gecreëerd voor het Facilitair Bedrijf Defensie.

Gebouw 29 (voormalig centraal ketelhuis) is inmiddels inpandig gesloopt en men is bezig met afscheidingen te plaatsen, waardoor er meerdere ruimten ontstaan. De grootste ruimte zal door het Facilitair Bedrijf Apeldoorn gebruikt gaan worden als magazijn.

Er zal een sleutelwerkplaats worden ingericht en er is een briefingroom aanwezig.

Het project zal ongeveer zes maanden in beslag nemen en de verwachte planning voor de oplevering is medio november. Daarna zal het FBD gaan verhuizen van gebouw 75, 80 en 83 naar hun nieuwe werklocatie. Het geheel van het inzamelpunt zal uit het zicht worden genomen door gebruik te maken van een gevelschem van cortenstaal.



Locatie van nieuw te bouwen inzamelpunt

3. Deelproject E - Multifunctioneel lesgebouw

Na de sloop van gebouw 46 en het archeologisch onderzoek is men begonnen met de start van het nieuwe lesgebouw. Momenteel is het bouwvakvakantie. In september wordt er weer hard gewerkt om het nieuwe lesgebouw te realiseren. De werkzaamheden zullen nog ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen, december 2019, waarna het complete gebouw nog moet worden ingericht met onder andere meubilair.



Aannemer Wijnen Bouw BV uit Schijndel is gestart met ontgraven van de enorme zandvlakte



Nadat de gehele bouwput is uitgevlakt, kan men beginnen met het ontgraven van de poeren



Nadat alles is ontgraven kan men de bekisting aanbrengen voor deze poeren. Een poer is een ondersteuning voor de fundering van het gebouw. Deze is 12 x 12 meter en bestaat uit 120 m³ beton



Op de foto wordt de 1e holle wand geplaatst ten behoeve van de kelderwand



Het plaatsen van de holle wanden is voor 50 % gereed



Nadat alle holle wanden zijn geplaatst en gestort zijn met beton is men begonnen met de voorbereiding voor de vloer van de begane grond

